

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

RELATORIO DAS EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

II - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade da Licitação	Numero do Processo Licitatório	Data de Inicio da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Percentual Mensal da Obra	Percentual Total da Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA TV. KM 94 COM EXTENSÃO TOTAL DE 18,2 KM, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ	CONSTRUTORA J NEY LTDA	TRAVESSA DO KM 94	CONVÊNIO Nº 022/2020	REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC	030720-01	14/08/2020	13/08/2022	R\$ 21.400.000,00	12,00%	55,80%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MÓDULOS SANITÁRIOS) PARA HIGIENE PESSOAL E DESTINO DOS DEJETOS E ÁGUAS SERVIDAS, PARA POPULAÇÕES QUE HABITAM ÁREA URBANA E RURAL NÃO SERVIDA POR REDE DE ESGOTO SANITÁRIOS COM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU SÃO CARENTES DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, NECESSÁRIAS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA. AS MELHORIAS SANITÁRIAS SERÃO CONSTRUÍDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ	ALFA E ÔMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	BAIRRO VILA NOVA	CONVÊNIO Nº 858056/2017	TOMADA DE PREÇO	310120-01	28/07/2020	31/12/2021	R\$ 441.516,00		70,00%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ORLA DO IGARAPÉ JAMBU-AÇU, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ - PA	ESTILLO ENGENHARIA LTDA - EPP	VILA DO JAMBU-AÇU	OGU MTUR 865482/2018- OPERAÇÃO 1057495-27 - SICONV SOB O Nº 865482/2018	TOMADA DE PREÇO	210520-01	01/03/2021	04/04/2022	R\$ 444.158,19		41,24%