

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

RELATORIO DAS EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

II - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade da Licitação	Numero do Processo Licitatório	Data de Inicio da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Percentual Mensal da Obra	Percentual Total da Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA TV. KM 94 COM EXTENSÃO TOTAL DE 18,2 KM, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ	CONSTRUTORA J NEY LTDA	TRAVESSA DO KM 94	CONVÊNIO Nº 022/2020	REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC	030720-01	14/08/2020	13/08/2022	R\$ 21.400.000,00	11,09%	87,17%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ORLA DO IGARAPÉ JAMBU-AÇU, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ – PA	ESTILLO ENGENHARIA LTDA - EPP	VILA DO JAMBU-AÇU	OGU MTUR 865482/2018- OPERAÇÃO 1057495-27 – SICONV SOB O Nº 865482/2018	TOMADA DE PREÇO	210520-01	01/03/2021	04/04/2022	R\$ 444.158,19		71,29%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO ALMIR GABRIEL PARA ATENDER O CONVÊNIO SICONV Nº899123/2020 OPERAÇÃO Nº1071471-93 FIRMADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI	BAIRRO ALMIR GABRIEL	O CONVÊNIO SICONV Nº899123/2020 OPERAÇÃO Nº1071471-93	TOMADA DE PREÇO	01-171221/002	24/06/2022	31/12/200	R\$ 581.625,01		17,22%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA SÃO JOSÉ, DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ.	TERRA LUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VILA SÃO JOSÉ	RECURSO PROPRIO	TOMADA DE PREÇO	210721-01	24/06/2022	31/12/2022	R\$ 261.103,98	7,67%	39,67%